

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 195/SSPAUI/15

ANEXO II

		TOTAL	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
1,1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 1.311.890,50	\$ 661.753,57	50,44%	\$ 388.980,31	29,65%	\$ 130.578,32	9,95%	\$ 68.655,96	5,23%
2,1	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES	\$ 3.919.020,75	\$ 952.981,13	24,32%	\$ 1.117.956,39	28,53%	\$ 683.826,64	17,45%	\$ 123.879,13	3,16%
3,1	ESCOMBROS	\$ 332.890,98	\$ 66.578,20	20,00%	\$ 149.800,94	45,00%	\$ 33.289,10	10,00%	\$ 33.289,10	10,00%
4,1	DISPOSICION	\$ 80.666,98	\$ 37.519,52	46,51%	\$ 43.147,45	53,49%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
5,1	SEGURIDAD E HIGIENE	\$ 73.408,31	\$ 24.224,74	33,00%	\$ 24.224,74	33,00%	\$ 24.958,83	34,00%	\$ -	0,00%
6,1	CONTROL AMBIENTAL	\$ 85.815,48	\$ 21.453,87	25,00%	\$ 21.453,87	25,00%	\$ 21.453,87	25,00%	\$ 8.581,55	10,00%
7,1	SEGUROS	\$ 89.922,77	\$ 26.976,83	30,00%	\$ 26.976,83	30,00%	\$ 35.969,11	40,00%	\$ -	0,00%
8,1	VIARIOS	\$ 91.782,59	\$ 17.998,82	19,61%	\$ 17.998,82	19,61%	\$ 17.998,82	19,61%	\$ -	0,00%
TOTAL OBRA BASICA		\$ 5.985.398,36								
AVANCE MES		\$ 1.809.486,68	30,23%	\$ 1.790.539,35	29,92%	\$ 948.074,69	15,84%	\$ 234.405,73	3,92%	
AVANCE ACUM		\$ 1.809.486,68	30,23%	\$ 3.600.026,03	60,15%	\$ 4.548.100,72	75,99%	\$ 4.782.506,45	79,90%	
		TOTAL	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES	\$ 1.192.110,00	\$ -	0,00%	\$ 288.240,00	24,18%	\$ 903.870,00	75,82%	\$ -	0,00%
5	SEGURIDAD E HIGIENE (4 MESES ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO)	\$ 97.633,05	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 24.408,26	25,00%
7	SEGUROS (4 MESES ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO)	\$ 119.597,28	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 29.899,32	25,00%
8	VIARIOS	\$ 67.796,24	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 16.949,06	25,00%
9	TRABAJOS DE TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 406.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 406.000,00	100,00%	\$ -	0,00%
10	EMPRESA DE SEGURIDAD (4 MESES ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO)	\$ 250.868,08	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 62.717,02	25,00%
TOTAL BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS N°1		\$ 2.134.004,65								
AVANCE MES		\$ -	0,00%	\$ 288.240,00	13,51%	\$ 1.309.870,00	61,38%	\$ 133.973,66	6,28%	
AVANCE ACUM		\$ -	0,00%	\$ 288.240,00	13,51%	\$ 1.598.110,00	74,89%	\$ 1.732.083,66	81,17%	
TOTAL OBRA BASICA + BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS N°1		\$ 8.119.403,01								
AVANCE MES		\$ 1.809.486,68	22,29%	\$ 2.078.779,35	25,60%	\$ 2.257.944,69	27,81%	\$ 368.379,40	4,54%	
AVANCE ACUM		\$ 1.809.486,68	22,29%	\$ 3.888.266,03	47,89%	\$ 6.146.210,72	75,70%	\$ 6.514.590,11	80,23%	

Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre	
\$ 39.010,97	0,00%	\$ 236.504,03	0,00%	\$ 116.057,65	0,00%	\$ 92.000,88	0,00%	\$ 20.640,78	1,57%	\$ 20.640,78	1,57%	\$ 20.640,78	1,57%
\$ 16.644,55	5,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 11.096,37	3,33%	\$ 11.096,37	3,33%	\$ 11.096,37	3,33%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
\$ 4.290,77	5,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 2.860,52	3,33%	\$ 2.860,52	3,33%	\$ 2.860,52	3,33%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	\$ 12.595,37	13,72%	\$ 12.595,37	13,72%	\$ 12.595,37	13,72%

\$ 59.946,30	1,00%	\$ 236.504,03	3,95%	\$ 116.057,65	1,94%	\$ 92.000,88	1,54%	\$ 232.794,35	3,89%	\$ 232.794,35	3,89%	\$ 232.794,35	3,89%
\$ 4.842.452,75	80,90%	\$ 5.078.956,78	84,86%	\$ 5.195.014,43	86,79%	\$ 5.287.015,31	88,33%	\$ 5.519.809,66	92,22%	\$ 5.752.604,01	96,11%	\$ 5.985.398,36	100,00%

Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre	
\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
\$ 24.408,26	25,00%	\$ 24.408,26	25,00%	\$ 24.408,26	25,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
\$ 29.899,32	25,00%	\$ 29.899,32	25,00%	\$ 29.899,32	25,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
\$ 16.949,06	25,00%	\$ 16.949,06	25,00%	\$ 16.949,06	25,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
\$ 62.717,02	25,00%	\$ 62.717,02	25,00%	\$ 62.717,02	25,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%


\$ 133.973,66	6,28%	\$ 133.973,66	6,28%	\$ 133.973,66	6,28%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
\$ 1.866.057,33	87,44%	\$ 2.000.030,99	93,72%	\$ 2.134.004,65	100,00%	\$ 2.134.004,65	100,00%	\$ 2.134.004,65	100,00%	\$ 2.134.004,65	100,00%	\$ 2.134.004,65	100,00%

\$ 193.919,96	2,39%	\$ 370.477,70	4,56%	\$ 250.031,31	3,08%	\$ 92.000,88	1,13%	\$ 232.794,35	2,87%	\$ 232.794,35	2,87%	\$ 232.794,35	2,87%
\$ 6.708.510,07	82,62%	\$ 7.078.987,77	87,19%	\$ 7.329.019,08	90,27%	\$ 7.421.019,96	91,40%	\$ 7.653.814,31	94,27%	\$ 7.886.608,66	97,13%	\$ 8.119.403,01	100,00%


ANEXO - RESOLUCIÓN N° 195/SSPUAI/15 (continuación)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO - UPE OVO SD

ANEXO II



ANEXO II

**FIN DEL ANEXO**