ANEXO - RESOLUCIÓN N° 469/MDUYTGC/17

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica
Contratista: Vidogar Construcciones S.A.
Licitación Pública Nº 573/2015 -- Expediente Nº 2015-12808238-MGEYA-DGPUYA

PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO C/ BED N°1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Edificio P2	Econ. Ed P2 - BED 1	Edificio P3	Econ. Ed P3 -BED 1	TOTAL ACTUALIZADO C/ ECON BED N°1	INC	ACUMULADO A JULIO 2016	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
1	TAREAS PRELIMINARES	$ 535.188,75	$ -	$ 535.181,17	$ -	**$ 1.070.369,92**	1,20%	$ 604.529,86	0,19 16,00	0,54 45,50	0,23 18,86	0,23 19,64	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLICION y MOVIMIENTO DE SUELOS	$ 702.063,38	$ -573.131,85	$ 1.158.658,18	$ -945.860,85	**$ 341.728,86**	0,38%	$ 292.910,82	0,38 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO	$ 11.157.722,91	$ -1.437.035,97	$ 18.346.134,35	$ -2.172.150,17	**$ 25.894.671,12**	28,92%	$ 12.057.376,43	2,89 10,00	2,89 10,00	3,66 12,65	3,93 13,60	2,96 10,25	3,54 12,25	3,61 12,50	5,42 18,75	-	-	-
4	ESTRUCTURA METALICAS	$ 79.615,88	$ -	$ 318.463,44	$ -	**$ 398.079,32**	0,44%	$ -	-	-	-	-	-	0,00 0,10	0,00 0,10	0,01 3,00	0,04 10,00	0,17 38,40	0,22 48,40
5	MAMPOSTERIA Y TABIQUES	$ 1.626.766,54	$ -34.017,40	$ 3.040.105,65	$ -189.892,68	**$ 4.442.962,11**	4,96%	$ -	-			0,00 0,05	0,00 0,00	0,00 0,10	0,00 0,10	0,15 3,00	0,60 12,00	1,80 36,37	2,40 48,38
6	AISLACIONES	$ 413.218,91	$ -40.627,34	$ 607.474,93	$ -35.804,01	**$ 944.262,48**	1,05%	$ -	- -	- -	-	-	-	-	0,00 0,10	0,02 2,00	0,11 10,00	0,41 38,95	0,52 48,95
7	REVOQUES	$ 4.060.799,59	$ -157.244,80	$ 6.232.423,82	$ -278.903,21	**$ 9.857.075,41**	11,01%	$ -	- -	- -	- -	0,01 0,05	0,01 0,05	0,01 0,10	0,01 0,10	0,33 3,00	1,10 10,00	4,22 38,35	5,32 48,35
8	CONTRAPISOS y CARPETAS	$ 1.594.663,56	$ -	$ 2.238.549,26	$ -	**$ 3.833.212,82**	4,28%	$ -	- -	-	-	0,00 0,05	0,00 0,05	0,00 0,10	0,00 0,10	0,13 3,00	0,43 10,00	1,53 35,85	2,18 50,85
9	SOLADOS	$ 1.206.469,67	$ -392.439,10	$ 2.226.798,23	$ -791.622,73	**$ 2.249.206,06**	2,51%	$ -	-	-	-	-	-	0,00 0,10	0,00 0,10	0,08 3,00	0,25 10,00	1,05 41,90	1,13 44,90
10	ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS	$ 324.970,65	$ -	$ 609.916,64	$ -	**$ 934.887,29**	1,04%	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00 0,10	0,02 2,00	0,10 10,00	0,41 38,95	0,51 48,95
11	REVESTIMIENTOS	$ 371.655,78	$ -880,45	$ 729.157,52	$ -20.258,50	**$ 1.079.674,35**	1,21%	$ -	- -	-	-	-		0,00 0,10	0,00 0,10	0,04 3,00	0,12 10,00	0,30 24,90	0,75 61,90
12	CIELORRASOS	$ 1.146.150,43	$ -71.352,21	$ 1.652.407,60	$ -104.604,46	**$ 2.622.601,36**	2,93%	$ -	-	- -	- -	- -	-	0,00 0,10	0,00 0,10	0,09 3,00	0,29 10,00	1,05 35,90	1,49 50,90
13	CUBIERTAS	$ 1.898.470,23	$ -61.107,75	$ 3.000.523,76	$ -34.356,14	**$ 4.803.530,11**	5,36%	$ -	- -	-	- -	- -	- -	-	0,01 0,10	0,11 2,00	0,54 10,00	1,82 33,95	2,89 53,95
14	CARPINTERIAS	$ 3.053.487,83	$ -112.393,16	$ 5.621.323,68	$ -266.434,85	**$ 8.295.983,49**	9,26%	$ -	-	-				0,01 0,10	0,01 0,10	0,28 3,00	0,93 10,00	3,79 40,90	4,25 45,90
15	INSTALACION SANITARIA E INCENDIOS	$ 3.126.926,56	$ -118.585,45	$ 4.622.626,83	$ -137.000,82	**$ 7.493.967,12**	8,37%	$ -	- -	- -	- -		0,00 0,05	0,01 0,10	0,01 0,10	0,18 2,20	0,84 10,00	3,45 41,27	3,87 46,28
16	INSTALACION ELECTRICA	$ 3.438.005,98	$ -159.879,01	$ 5.061.256,29	$ -177.027,55	**$ 8.162.355,71**	9,11%	$ 24.329,57				0,00 0,05	0,00 0,05	0,01 0,10	0,01 0,10	0,27 3,00	0,91 10,00	3,90 42,80	4,00 43,90
17	INSTALACION ASCENSORES	$ 795.889,70	$ -31.490,32	$ 1.546.138,16	$ -58.402,92	**$ 2.252.134,62**	2,51%	$ -	-	-	-	- -	-	0,00 0,10	0,00 0,10	0,08 3,00	0,25 10,00	1,09 43,40	1,09 43,40
18	PINTURA	$ 843.535,10	$ -38.524,06	$ 1.532.326,59	$ -59.335,24	**$ 2.278.002,38**	2,54%	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00 0,10	0,04 1,50	0,25 10,00	1,06 41,70	1,19 46,70
19	PAISAJISMO	$ 289.427,04	$ -31.695,75	$ 457.923,11	$ -57.756,70	**$ 657.897,70**	0,73%	$ -	-	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	0,07 10,00	0,07 10,00	0,59 80,00
20	VARIOS	$ 892.421,70	$ -8.308,98	$ 1.079.425,55	$ -24.003,72	**$ 1.939.534,55**	2,17%	$ 395.713,90	0,00 0,10	0,00 0,10	0,00 0,10	0,00 0,10	0,002 0,10	0,00 0,10	0,00 0,10	0,00 0,10	0,22 10,00	0,86 39,60	1,07 49,60
	TOTAL SIN IVA (NO INCLUYE GASTOS INDIRECTOS)	**$ 37.557.450,19**	$ -3.268.713,60	**$ 60.616.814,76**	$ -5.353.414,56	**$ 89.552.136,79**	100,00%	$ 13.374.860,58											
								14,94%											

MONTO CONTRACTUAL	**$ 98.174.264,95**
ECONOMÍAS	-8.622.128,16
	$ 89.552.136,79

		ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
		Cert 5	Cert 6	Cert 7	Cert 8	Cert 9	Cert 10	Cert 11	Cert 12	Cert 13	Cert 14	Cert 15
Mensual en %		3,47%	3,44%	3,89%	4,18%	2,98%	3,60%	3,68%	7,24%	8,04%	17,51%	27,03%
Acum en %	-	18,41%	21,85%	25,73%	29,92%	32,90%	36,50%	40,18%	47,42%	55,46%	72,97%	100,00%
Mensual en $		$ 3.108.423,43	$ 3.081.347,77	$ 3.481.548,35	$ 3.745.971,72	$ 2.668.776,94	$ 3.225.403,29	$ 3.297.008,26	$ 6.484.222,63	$ 7.199.649,28	$ 15.678.009,78	$ 24.206.914,78
Acum en $		$ 16.483.284,01	$ 19.564.631,78	$ 23.046.180,13	$ 26.792.151,85	$ 29.460.928,79	$ 32.686.332,08	$ 35.983.340,34	$ 42.467.562,97	$ 49.667.212,25	$ 65.345.221,59	$ 89.552.135,92

DEMASIAS BED N°1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Edificio P2	Dem. Ed P2 - BED1	Edificio P3	Dem. Ed P3 - BED1	TOTAL	INC	-	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
1	TAREAS PRELIMINARES		$ 41.592,86		$ 83.185,73	**124.778,59**	8,47%		8,47 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLICION y MOVIMIENTO DE SUELOS		$ 166.947,10		$ 279.190,20	**446.137,30**	30,30%		30,30 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO		$ 289.081,11		$ 504.178,72	**793.259,83**	53,88%		53,88 100,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12	CIELORRASOS				$ 2.804,00	**2.804,00**	0,19%		- -	-	-	-	0,19 100,00	-	-	-	-		
14	CARPINTERIAS				$ 104.623,56	**104.623,56**	7,11%		- -		-	-	-	-	-	-	-		7,11 100,00
18	PINTURAS				$ 771,82	**771,82**	0,05%		- -	-	-	-	-	-	-	0,05 100,00	-		
	TOTAL SIN IVA (NO INCLUYE GASTOS INDIRECTOS)		497.621,07		974.754,03	**1.472.375,11**	100,00%	-											

		ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
		Cert 5	Cert 6	Cert 7	Cert 8	Cert 9	Cert 10	Cert 11	Cert 12	Cert 13	Cert 14	Cert 15
Mensual en %		92,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	7,11%
Acum en %		92,65%	92,65%	92,65%	92,65%	92,84%	92,84%	92,84%	92,89%	92,89%	92,89%	100,00%
Mensual en $		$ 1.364.175,72	$ -	$ -	$ -	$ 2.804,00	$ -	$ -	$ 771,82	$ -	$ -	$ 104.623,56
Acum en $		1.364.175,72	1.364.175,72	1.364.175,72	1.364.175,72	1.366.979,72	1.366.979,72	1.366.979,72	1.367.751,54	1.367.751,54	1.367.751,54	1.472.375,11

MONTO TOTAL NUEVO DEL PROYECTO UG3 - P2 y P3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS					TOTAL	INC
1	MONTO TOTAL NUEVO DEL PROYECTO UG3 - P2 y P3	-	-	-	-	**91.024.511,91**	-

		ACUMULADO A JULIO 2016	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
			Cert 5	Cert 6	Cert 7	Cert 8	Cert 9	Cert 10	Cert 11	Cert 12	Cert 13	Cert 14	Cert 15
Mensual en %		14,94%	4,91%	3,15%	3,82%	4,12%	2,94%	3,54%	3,62%	7,12%	7,91%	17,22%	26,71%
Acum en %		14,94%	19,85%	22,99%	26,82%	30,93%	33,87%	37,41%	41,03%	48,16%	56,07%	73,29%	100,00%
Mensual en $		$ 13.374.860,58	$ 4.472.599,15	$ 3.081.347,77	$ 3.481.548,35	$ 3.745.971,72	$ 2.671.580,94	$ 3.225.403,29	$ 3.297.008,26	$ 6.484.994,45	$ 7.199.649,28	$ 15.678.009,78	$ 24.311.538,34
Acum en $		$ 13.374.860,58	$ 17.847.459,73	$ 20.928.807,50	$ 24.410.355,85	$ 28.156.327,57	$ 30.827.908,51	$ 34.053.311,80	$ 37.350.320,06	$ 43.835.314,51	$ 51.034.963,79	$ 66.712.973,57	$ 91.024.511,91



FIN DEL ANEXO